

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

อำเภอ...ไทรบุรี...จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกด้าน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ่ม พุทธรักษา ซอย ๑ (ข้างบ้านยายเสน สลับศรี) บ้านหนองอีไทย หมู่ที่ ๔ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๕ หน้า๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๙๙)	๑๐๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๑,๘๖๒.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) คุ่มพุทธรักษา ซอย ๑ (ข้าง บ้านยายเสน สลับศรี) บ้านหนองอีไทย หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๓. ๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑๔๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรและติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชนสัญจร สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๘๓,๑๓๗.๐๗	๐.๙๓.๐๐	กองช่าง	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายไพบูลย์ ชันทอง - ศาลา ประชาคมบ้านระหาร หมู่ที่ ๑๐ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๑๓ หน้า๑๕) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๐)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) จากบ้านนายไพบูลย์ ชันทอง - ศาลาประชาคมบ้านระหาร หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๓. ๕๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑๘๙ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรและติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชนสัญจร สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนางอรพิน เงินดี บ้านสลักได หมู่ที่ ๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๗๐ หน้า๘๔) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๐)	๑๖๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) ซอยบ้านนางอรพิน เงินดี บ้านสลักได หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒๒๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรและติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชนสัญจร สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านพะแะใต้ หมู่ที่ ๘ ซอยบ้าน นางเต็ม - บ้านนางสงวน บ้านพะ แะใต้ หมู่ที่ ๘ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๒๓ หน้า๒๐) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๑)	๔๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้านพะแะใต้ หมู่ที่ ๘ ซอยบ้านนางเต็ม - บ้านนางสงวน บ้าน พะแะใต้ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ประชาชน สัญจรสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๔๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านพะแะใต้ - ป่าโคกปราสาทเยอ บ้านพะแะใต้ หมู่ที่ ๘ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๐๑ หน้า๘๓) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๑)	๑๙๘,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้านพะแะใต้ - ป่าโคก ปราสาทเยอ บ้านพะแะใต้ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๓๐๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรและติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชนสัญจร	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ				
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านพะวะแะใต้ หมู่ที่ ๘ - บ้านคูสีแจ บ้านพะวะแะใต้ หมู่ที่ ๘ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๐๕ หน้า๙๕) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๒)	๑๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้านพะวะแะใต้ หมู่ที่ ๘ - บ้านคูสีแจ บ้านพะวะแะใต้ หมู่ที่ ๘ ปริมาณ งาน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘ ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ประชาชนสัญจรสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านลุงคำ - ฝายเขวา บ้านเขวา หมู่ ที่ ๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๐ หน้า๗๒) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๒)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้านลุงคำ - ฝายบ้านเขวา หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรและติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชน สัญจรสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ภายในคุ้มอีตู บ้านอาลัย หมู่ที่ ๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘๗ หน้า๗๙) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๓)	๒๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓,๔๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายภายในคุ้มอีตู บ้านอาลัย หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๓๖๓ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรและติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชน	๒๒๖,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			สัญญาระดมกว ลดการเกิดอุบัติเหตุ				
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย รอบหมู่บ้านหนองย่าโมง บ้านอาลัย หมู่ที่ ๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘๔ หน้า๘๙) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๓)	๑๓๖,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายรอบหมู่บ้านหนองย่าโมง บ้านอาลัย หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒๐๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรและติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชนสัญญา ระดมกว ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๑๓๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริม ห้วยแฮด บ้านห้วย หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๒๑ หน้า๑๙) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๔)	๓๐๓,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๗,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายริมห้วยแฮด บ้านห้วย หมู่ที่ ๕ ปริมาณ งาน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชนสัญญาระดมกว ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๒๙๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย หน้าวัดสลักไฉจากทิศตะวันออก - ตะวันตก บ้านสลักไฉ หมู่ที่ ๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๖๙ หน้า๘๔) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๔)	๒๓๙,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๔,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายหน้าวัดสลักไฉจากทิศตะวันออก - ตะวันตก บ้านสลักไฉ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ลงท่อ	๒๓๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			คสล.ขนาด ๐.๓๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชนสัญจรสะดวก ลดการเกิด อุบัติเหตุ				
๑๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จากบ้าน ผู้ใหญ่ - สามแยกทิศตะวันออก บ้าน หนองยาว หมู่ที่ ๙ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๑๒ หน้า๑๔) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๕)	๑๓๒,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๓๒,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐.๐๐	กองช่าง	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๑๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายใน หมู่บ้าน จากบ้านนางดวง จิริงดา – บ้านนายวลันต์ พรหมชาติ บ้านหนอง ยาว หมู่ที่ ๙ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่ม เติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๒๔ หน้า๒๑) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๖)	๖๖,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖๖,๙๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐.๐๐	กองช่าง	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๑๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายใน หมู่บ้านพะแะเหนือ ซอยรอบ หมู่บ้าน บ้านพะแะเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๒๕	๑๖๓,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๖๓,๙๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐.๐๐	กองช่าง	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	หน้า๒๑) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๗)						
๑๕	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากถนน บ้านโพนปลัด - บ้านจ้งเริญ ลงสู่ร่อง จ้งเริญ บ้านโพนปลัด หมู่ที่ ๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๒ หน้า๔) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๘)	๑๔๑,๖๐๐.๐๐ โอนลด ๖๐๐.๐๐	ดำเนินการขุดลอกคลองส่งน้ำ จากถนน บ้านโพนปลัด - บ้านจ้งเริญ ลงสู่ร่อง จ้งเริญ บ้านโพนปลัด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร ขุด ลึกเฉลี่ย๑.๕๐ เมตรหรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๖ ลูกบาศก์เมตร งานวาง ท่อ คสล. ขนาด Dai ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๔ เมตร งานดาดคอนกรีตปากท่อ จำนวน ๑๑.๗๖ ตารางเมตร งานคอนกรีต หยาบ จำนวน ๑.๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร งาน เหล็กเสริม จำนวน ๒๔๙.๕๐ กิโลกรัมและ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชนสัญจรสะดวก ลดการเกิด อุบัติเหตุ	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
๑๖	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.(เทพั ภน คสล.เดิม) บ้านหยอด จากบ้าน นางปราณี เสมศรี – บ้านนางนิต บัว รินทร์ บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๙ หน้า๑๑) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๙)	๑๙๑,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(เทพัภน คสล.เดิม) บ้านหยอด จากบ้านนางปราณี เสมศรี - บ้านนางนิต บัวรินทร์ บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณ งาน ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชนสัญจรสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๗	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.(เทพั ถนน คสล.เดิม) หน้าศาลาประชาคม บ้านพะแะเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๑๐ หน้า๑๒) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐๙)	๓๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (เทพัถนน คสล.เดิม) หน้าศาลา ประชาคม บ้านพะแะเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ประชาชน สัญจรสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงลูกรัง ถนนสายทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านแหม บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๔๑ หน้า๑๐๕) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๑๐)	๑๓,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนดิน ลงลูกรังถนน สายทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านแหม บ้านสุข สวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อย กว่า ๒๗ ลูกบาศก์เมตร ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวกขึ้น	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงลูกรัง ถนนสายบ้านระหาร - เขตตำบลดิน แดง บ้านระหาร หมู่ที่ ๑๐ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๓๒ หน้า๑๐๓) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๑๐)	๘๖,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนดิน ลงลูกรังถนน สายบ้านระหาร – เขตตำบลดินแดง บ้าน ระหาร หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือปริมาณงานลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ประชาชน สัญจร ไป-มา สะดวกขึ้น	๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก สายริมคลองอิสานเขี้ยวด้านทิศ ตะวันออก - เขตตำบลปราสาทเยอ บ้านโพนปลัด หมู่ที่ ๑	๑๐๔,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกสาย ริมคลองอิสานเขี้ยวด้านทิศตะวันออก - เขตตำบลปราสาทเยอ บ้านโพนปลัด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ถนน	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘ หน้า ๖๔) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๑๑)		กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือปริมาณงานหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตรและติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชน สัญจร ไป-มา สะดวกขึ้น				
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก สายเลียบร่องจ้งเอิญ จากแยกถนน ถนนโพนปลัด/เขวา - เขตตำบล ปราสาทเยอ บ้านโพนปลัด หมู่ที่ ๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘ หน้า ๖๔) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๑๑)	๑๖๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกสาย เลียบร่องจ้งเอิญ จากแยกถนนโพนปลัด/เข วา - เขตตำบลปราสาทเยอ บ้านโพนปลัด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือปริมาณงานหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตรและติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชน สัญจร ไป-มา สะดวกขึ้น	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหิน คลุกถนนสายจากหน้าวัด - ถนน รอบบ้านหนองไผ่ บ้านอาลัย หมู่ที่ ๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘๑ หน้า๘๘) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๑๒)	๓๖,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก ถนนสายบ้านอาลัยสายจากหน้าวัด - ถนน รอบบ้านหนองไผ่ บ้านอาลัย หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือปริมาณงานหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๗ ลูกบาศก์เมตร ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวกขึ้น	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหิน คลุกถนนสายบ้านจ้งเอิญ - วัดบ้าน โพนปลัด บ้านจ้งเอิญ หมู่ที่ ๓ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๒ หน้า๗๒)	๒๐๖,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก สายบ้านจ้งเอิญ - วัดบ้านโพนปลัด บ้าน จ้งเอิญ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือปริมาณงานหินคลุก	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๑๑๒)		ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรและติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชน สัญจร ไป-มา สะดวกขึ้น				
๒๔	เงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖
๒๕	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายใน หมู่บ้านหนองอีไทย จำนวน ๔ จุด บ้านหนองอีไทย หมู่ที่ ๔ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๕๔ หน้า ๗๙) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๑๑๓)	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๐๔,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐.๐๐	กองช่าง	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒๖	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุข สวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๗๘ หน้า ๑๕๑) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๖๖)	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
--------------	-----------------	------------------------------	----------------	------------------------------------	--------------------------	----------------	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและการกีฬา

๒๗	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสุขสวัสดิ์ (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๗๔)	๑,๑๓๔.๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๗๗,๙๕๐.๐๐ โอนลด ๕,๒๕๐.๐๐	ดำเนินการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ สำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านโปนปลัด ๒. โรงเรียนบ้านหนองอิไทย ๓. โรงเรียนบ้านอาลัย อาหารมีคุณภาพดี	๑,๒๐๖,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒๘	โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๕ กลุ่ม สาระหลักของโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลสุขสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๕๔ หน้า๑๔๒) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๗๓)	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการสนับสนุนโครงการยกผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๕ กลุ่มสาระหลัก ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลสุขสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๖๙)	๔๖๒,๕๕๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๘๕,๔๓๙.๐๐ โอนลด ๓๗,๕๙๐.๐๐	ดำเนินการสนับสนุนอาหาร กลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด.) ที่ อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับ ถ่ายโอนภารกิจและสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด.) นักเรียนได้รับอาหารที่มี โภชนาการครบถ้วน ถูกหลักอนามัย	๕๑๐,๓๙๙.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๓๐	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	ม.ค. ๖๖ –ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๖๘)						
๓๑	โครงการส่งเสริมแสดงผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๓๙ หน้า๒๔๖) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๖๙)	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	ม.ค. ๖๖ –ก.ย. ๖๖
๓๒	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๖๔ หน้า๑๔๖) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๘๗)	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประชาชน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖
๓๓	โครงการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น(บุญบั้งไฟ) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๖๔ หน้า๑๔๖) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๘๗)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชาชนได้สืบ สานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๓๔	โครงการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น(บุญพระเวด) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๖๐ หน้า๑๔๕) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๘๘)	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชาชนที่เข้าร่วม ได้สืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๕	โครงการอนุรักษ์และสืบทอด ประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๖๓ หน้า๑๔๖) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๘๘)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖
๓๖	โครงการแข่งขันกีฬาสุสวส์เกมส์ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๗๕ หน้า๑๕๐) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๘๖)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการได้ออกกำลังกาย สร้างความ สามัคคีในชุมชน มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกล ยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๒๑ เม.ย.-๒๕ พ.ค. ๖๖
๓๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๗๙ หน้า๑๕๒) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๘๖)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสืสุขภาพ แข็งแรงพร้อมพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพ	๑๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๒๕ ม.ค. – ๒๙ มิ.ย. ๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

๓๘	โครงการประชุมสภาสัญจร	๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๘๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดโครงการประชุมสภาสัญจร ทำให้ประชาชนได้รับรู้กระบวนการทำงาน ของสภาฯ และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และนำไปแก้ไขได้	๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓๙	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม	๕๐,๐๐๐.๐๐	ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาฯ รอง	๒๑๗,๔๖๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๒๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๓๕ หน้า๑๗๖) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๑)	โอนเพิ่ม ๑๘๖,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๘,๕๔๐.๐๐	ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและผู้ สังเกตการณ์และผู้นำต่าง ๆ มีความรู้ความ เข้าใจ สามารถนำความรู้มาพัฒนางาน พัฒนาตน ให้การปฏิบัติงานบรรลุและ ประสบผลสำเร็จ				ตุลาคม ๒๕๖๖
๔๐	โครงการฝึกอบรม สร้างทัศนคติและ จิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๔๐ หน้า๑๑๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๐)	๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๘๓๐.๐๐	ประชาชนมีความรักสามัคคี ในชุมชน ไม่มี การทะเลาะ หรือขัดแย้งกัน	๔,๑๗๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๔๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๐๙ หน้า๑๖๖) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๓๒)	๒๕,๐๐๐.๐๐	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมมีประสิทธิภาพในการ ช่วยเหลือประชาชน	๒๑,๔๘๗.๐๐	๓,๕๑๓.๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖
๔๒	โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๖๙ หน้า๑๔๘) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๓๒)	๕๔,๐๐๐.๐๐	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ ต่างๆ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖
๔๓	โครงการประชาคมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๘,๐๐๐.๐๐ โอนลด	ดำเนินการจัดโครงการประชาคมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๕,๒๗๕.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ลำดับที่ ๔๓ หน้า๓๓) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๓๕)	๒,๗๒๕.๐๐	ทบทวน, เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชาชนได้เสนอปัญหาความเดือดร้อน เพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหา				
๔๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๓๕,๘๑๖	พนักงานจ้างได้สวัสดิการกรณีประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ	๑๐๒,๒๖๔.๐๐	๑๐,๓๕๓.๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖
๔๕	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๕,๔๓๓	ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบ อันตราย เจ็บ ป่วย ตาย หรือสูญหายอัน เนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๙๓๓.๐๐	สำนักปลัด	๒๙ ก.ย. ๖๖
๔๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๙๔ หน้า๑๖๐) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๒)	๘,๖๙๒,๘๐๐.๐๐ โอนลด ๔๙๘,๒๐๐.๐๐	ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ ทำให้ความเป็นอยู่ ดีขึ้น	๘,๑๙๔,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔๗	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๙๕ หน้า๑๖๐) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๓)	๒,๘๒๔,๘๐๐.๐๐ โอนลด ๔๐๓,๖๐๐.๐๐	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒,๔๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๙๖ หน้า๑๖๐) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๔)	๒๔,๐๐๐.๐๐	ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔๙	สำรองจ่าย	๑๔๗,๒๐๐.๐๐ โอนลด ๑๗,๓๕๓.๐๐	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ทำให้ บรรเทาความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่ง	๑๒๙,๘๔๖.๘๔	๐.๑๖	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๐	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๘๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๘,๔๖๘.๐๐	ประชาชนในพื้นที่มีหลักประกันสุขภาพ	๗๑,๕๓๒.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕๑	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ข้าราชการท้องถิ่นได้บำเหน็จบำนาญ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕๒	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตำบลสุขสวัสดิ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๙๓ หน้า๑๕๙) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๘๓)	๕๓,๓๐๐.๐๐ โอนลด ๒๐๐.๐๐	ประชาชนได้รับการเยียวยาและฟื้นฟูหลัง เกิดภัย	๕๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๙๐ หน้า๑๕๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๘๓)	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๔๗๕.๐๐	ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	๒๘,๕๒๕.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมน่าอยู่

๕๔	โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
----	---	----------	---------------------------------	----------	------	-----------	------------------------------------

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๐๑ หน้า๑๖๓) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๗๘)	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการป้องกันโรค มี สุขอนามัยที่ดีขึ้น	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ สิงหาคม ๒๖๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕๖	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙/โรคไข้หวัดนก/ โรคฉี่หนู/โรคไข้เลือดออก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๙๘ หน้า๑๖๒) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๗๙)	๑๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการปลอดภัยจาก โรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ –๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
๕๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนาง้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๙๓ หน้า๑๕๙) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๘๐)	๔๒,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๕๐.๐๐	ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๙,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
๕๘	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ	๔๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๙๓ หน้า๑๕๙) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๘๐)	โอนลด ๔๐,๐๐๐.๐๐					กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๕๙	โครงการ ๓๖๕ วัน สุขสวัสดิ์ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๖๐	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๔๑ หน้า๓๒) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๕๔)	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๖,๗๐๐.๐๐	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือกรณีเี่ยวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยทำให้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๕๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๖๑	โครงการฝึกอบรมและทบทวนการ ป้องกันภัยให้กับอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๐๘ หน้า๑๖๕) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๕๖)	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๖๒	โครงการอาสาสมัครร่วมใจ ป้องกัน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	ภัย อุบัติเหตุจราจร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๑๐ หน้า๑๖๖) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๕๖)	โอนเพิ่ม ๙,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๙,๐๐๐.๐๐					กันยายน ๒๕๖๖
๖๓	โครงการดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๑๑ หน้า๑๖๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๕๕)	๑๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๗๖๐.๐๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่	๘,๒๔๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๔ มกราคม ๒๕๖๖
๖๔	โครงการดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๑๒ หน้า๑๖๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๕๕)	๑๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๑๕.๐๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ระหว่างช่วงเทศกาลสงกรานต์	๙,๘๘๕.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
๖๕	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ จิตอาสาสร้างปารักษ์น้ำ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๒๒ หน้า๑๗๑) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๑๗)	๑๐,๐๐๐.๐๐	มีพื้นที่ป่าไม่เพิ่มขึ้น	๙,๙๓๒.๐๐	๖๘.๐๐	สำนักปลัด	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๖๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๒๙ หน้า๑๗๓) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๑๘)	๑๕,๐๐๐.๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
 การพัฒนาองค์กรและบริการประชาชน

๖๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๖๘ หน้า๑๘๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๖ หน้า๑๔๑)	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๖๘	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย (จากการเอนงบฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลวท. ๒๐ ต.ค. ๖๕ และ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ลวท. ๒๖ ม.ค. ๖๖)	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้	๑๙,๙๙๒.๐๐	๘.๐๐	กองช่าง	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๖๙	โครงการสืบสานงานประเพณี วันลอยกระทง	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐	ประชาชนได้อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบไป	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗๐	โครงการฝึกอบรมธรรมะสำหรับ ประชาชนตำบลสุขสวัสดิ์	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๙๖๘.๐๐	ประชาชนมีผู้เข้าร่วมโครงการมีธรรมะ ประจำใจ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	๑๙,๐๓๒.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๔ กันยายน ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-

ข้อเสนอแนะ

-