

๕๐ ๐๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

อำเภอ ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกด้าน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกๆ ด้าน และพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้านนายสมภาร – บ้าน นายกบินเอก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖๓ หน้า ๙๔) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๖)	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองอีไทย ซอยแยกคุ้มทุ่งลุยลาย (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕๗ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๗)	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ริมห้วยแฮด หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕ หน้า ๘) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๗)	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางเข้าสำนักสงฆ์ บ้าน แหลม หมู่ที่ ๑๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๑๕) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๖๗)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากหนองสลักไผ่ - วัดสลักไผ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗ หน้า ๑๐) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๖๘)	๙๔,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากหลังวัดโพธิ์ปลัด - เขต ตำบลพรหมสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗ หน้า ๗๖) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๖๘)	๓๒๔,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๒๔,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในคุ้มหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙๘ หน้า ๑๐๖) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๖๘)	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านเขว้า – บ้านโนนสว่าง เขตตำบลพรหมสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓ หน้า ๖) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๙)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านจิ้งเอิญ หมู่ที่ ๓ – บ้านโพนปลัด หมู่ที่ ๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔ หน้า ๗) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๙)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านสลักได หมู่ที่ ๖ – บ้าน หนองอีไทย หมู่ที่ ๔ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖ หน้า ๙) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๙)	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหน้าวัดสลักไดจากทิศ ตะวันออก – ทิศตะวันตก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘๔ หน้า ๑๐๑) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๗๐)	๔๗,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้าน ระหาร หมู่ที่ ๑๐ – บ้านโคก เขต ตำบลโนนปูน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙ หน้า ๑๒) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๗๐)	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดินจากป่า บ้านระหาร หมู่ที่ ๑๐ – คลองอีสาน เขียว (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๔๗ หน้า ๑๒๐) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๗)	๕๖,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดินจากป่า บ้านระหาร หมู่ที่ ๑๐ – ถนนเลียบ คลองเขตตำบลโนนปูน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๑๓) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๗๑)	๕๖,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านสุข สวัสดิ์ - บ้านหนองยาว/พะวะ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๑๓) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๗๑)	๗๘,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเข วา หมู่ที่ ๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๓ หน้า ๒๐๕) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๗๑)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลงสู่กรัง สายแปลงเกษตรนางจันทร์เต็ม - แปลงเกษตรนายเปลี่ยน หมู่ที่ ๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๔) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๗๒)	๑๗,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกด้าน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกๆ ด้าน และพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรจากแยกหน้าโรงเรียนบ้าน หนองอีไทยไปทุ่งนาทิศเหนือ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๔๕ หน้า ๑๓๕) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๕๒)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรจากสี่แยกบ้านหนองยาว - หนองกระจาน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๖) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๒)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรบ้านพะวงเหนือ - ถนน สลักไผ่/หนองฮีไทย (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๗) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๒)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรบ้านโพนปลัด/บ้านจิ้งเหลน - เขตตำบลปราสาทเยอ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๘๒ หน้า ๑๓๑) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๓)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ หนองคู บ้านพะวงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๖๗ หน้า ๑๒๖) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๓)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอย (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๙ หน้า ๑๘๕) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๕๔)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและการกีฬา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๕๐ หน้า ๑๕๒) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๔๑)	๒๕,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานตามโครงการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เด็กนักเรียนมี ค่านิยมที่ดีงามในการร่วมทำกิจกรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้เด็ก เป็น รากฐานในการพัฒนาอย่างสมวัย	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๖ มกราคม ๒๕๖๘ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพทครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๕๓ หน้า ๑๕๓) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๔๑)	๕๘๐,๖๗๙.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐๓,๕๑๕.๐๐	๑๗๗,๕๑๕.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ ศึกษาและคุณภาพผู้เรียน ๕ กลุ่มสาระหลักของโรงเรียนใน เขตพื้นที่ของ อบต.สุขสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพทครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๕๔ หน้า ๑๕๕) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๔๓)	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน นักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลสุขสวัสดิ์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลัก ดีขึ้น	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๔	เงินอุดหนุน อุดหนุนสนับสนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กรณีสถานศึกษาสังกัด สำนักงานอื่น (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพทครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๕๖ หน้า ๑๕๔) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๔๔)	๑,๑๕๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๔๘,๘๕๐.๐๐	๖๐๖,๗๕๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและการกีฬา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกประเภท

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการการแข่งขันกีฬา สุขสวัสดิ์ เกมส์ ครั้งที่ ๒๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๗๗ หน้า ๑๖๓) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๕๕)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาต่างๆ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๘๐ หน้า ๑๖๕) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๕๕)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดู ร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๖๘ หน้า ๑๕๙) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๕๖)	๔๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการประเพณีเฉลิมฉลองเมืองศรี สะเกษ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๖๙ หน้า ๑๖๐) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๖)	๑๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน ประชาชนมีความ ภาคภูมิใจ ได้สืบทอดประเพณีอันดีงาม และเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัด ศรีสะเกษ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการฝึกอบรมธรรมะสำหรับ ประชาชนตำบลสุขสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๖๓ หน้า ๑๕๘) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๗)	๑๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน ประชาชนมีจิตสำนึก ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประพฤติตน เป็นคนดี	๑๔,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น(ประเพณีบุญบั้งไฟ) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๗๐ หน้า ๑๖๐) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๗)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น บุญมหาการยบารมี (ประเพณีบุญพะเหวด) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๖๔ หน้า ๑๕๘) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๘)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๘	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมสี่ เผ่าไท ตำบลสุขสวัสดิ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๖๔ หน้า ๑๕๘) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๘)	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน ประชาชนได้สืบทอด วัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่นสืบไป	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
๙	โครงการสืบสานงานประเพณี วัน ลอยกระทง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๖๒ หน้า ๑๕๗) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๙)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน ประชาชนได้สืบสาน ประเพณีอันดีงามและอนุรักษ์สืบไป	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๒ -๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๑๙ หน้า ๑๘๑) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๔๖)	๕,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๒	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๐๐ หน้า ๑๗๔) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๔๗)	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมน่าอยู่

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล สุขสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๙๓ หน้า ๑๗๑) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๕๑)	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๘๓ หน้า ๑๖๙) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๕๑)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ พิการ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๙๑ หน้า ๑๗๐) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๕๑)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมน่าอยู่

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๒)	๙,๓๘๕,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๘๘๗,๗๐๐.๐๐	๖,๔๙๗,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๓)	๒,๗๓๘,๔๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๕๐,๘๐๐.๐๐	๑,๘๘๗,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๔)	๒๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๙๓ หน้า ๑๗๑) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๓๒)	๕๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ จิตอาสาสร้างปักษ์น้ำ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๒๒ หน้า ๑๘๒) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๗๔)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๒๒ หน้า ๑๘๒) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๗๕)	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการขุดลอกหนองป่าโคกพะแฉะ หมู่ที่ ๘ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘ หน้า ๑๑) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๗๕)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบริการประชาชน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๓๕ หน้า ๑๘๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๑๖)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๖๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ มีทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงานและให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๓๐,๗๘๐.๐๐	๔,๒๒๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘
๒	โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องประชุม อบต. สุขสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๘) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๒๐)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๐๘ หน้า ๑๗๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๒๐)	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศูนย์ให้มี ประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๕ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการงานราชพิธี รัฐพิธี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๗๔ หน้า ๑๖๑) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๒๑)	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน อุดหนุนอำเภอไทรบุรี เพื่อจัดกิจกรรมในวันสำคัญและงานรัฐ พิธี ราชพิธีต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๗ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบริการประชาชน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงานบริหารจากคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๖๐ หน้า ๑๙๖) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๒๗)	๕,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๑๕) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๑๙)	๔๙,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๒	รถจักรยานยนต์ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๑๙)	๔๕,๗๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๓	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๑๙)	๒๗,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลสุขสวัสดิ์ ได้ประชาสัมพันธ์ผลงาน ในการประชุมร่วมกับคณะต่างๆ	๒๗,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๓ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	เครื่องตัดหญ้า (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๑๙)	๙,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒.๑ งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๑๓ หน้า ๑๗๘) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๓๔)	๖๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๒	เต็นท์ผ้าใบ (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๓๕)	๔๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	เครื่องตบดิน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๐ หน้า ๒๑๘) (จากข้อบัญญัติฯ๖๘ หน้า ๖๖)	๒๐,๙๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายสุทิน วิจิรัมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ 
(นายสุรียัน แจ่มแจ้ง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์